

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI: OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL POLIAMBULATORIO EX INAM VIA TEMPIO/VIA ZANFARINO -SASSARI - LOTTO N.° 1**

**COMMITTENTE:** ATS SARDEGNA

**R.U.P.:** GEOM. RINO BOSINCO

**IMPRESA:** SNAD SISTEMI S.R.L.

**CONTRATTO:** in data 20/07/2021 - Importo Contratto € 143.253,06 compreso oneri sicurezza pari ad € 4.332,25

### Premesso

che il Progetto del lotto n.° 1 è stato redatto ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3490 del 16.06.2021;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

#### DIRETTORE DEI LAVORI

CAPULA ANTONIO		- 02076790902	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
SASSARI	SS		
nato/a a	provincia	II	
ORDINE DEGLI INGEGNERI	SASSARI	1669	
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero	
SASSARI	07100	SASSARI	SS
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.
telefono	ND	posta elettronica certificata	
	fax		

#### PROGETTISTA

CAPULA ANTONIO		- 02076790902	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
SASSARI	SS		
nato/a a	provincia	II	
ORDINE DEGLI INGEGNERI	SASSARI	1669	
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero	
SASSARI	07100	SASSARI	SS
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.
telefono	ND	posta elettronica certificata	
	fax		

#### IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

SNAD SISTEMI S.R.L.		01520420900	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
DEMETRIO SANNA	SASSARI		
legale rappresentante	nato/a a	II	
SASSARI	07100	SASSARI	SS
sede legale in via	cap	comune	prov.

## ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**  
I lavori furono consegnati il giorno **17/01/2022** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **180** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 15/07/2022.  
La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale del 0.1 per mille dell'importo di contratto ogni giorno di ritardo.

### Sospensione e ripresa dei lavori:

i lavori furono sospesi in data 03/04/2022 e ripresi in data 03/11/2022, pertanto la nuova scadenza era prevista per il giorno 14/02/2023

### Proroghe:

nessuna proroga.

- **Ultimazione dei lavori:**  
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 27/01/2023, con apposito certificato emesso in pari data.

## CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **27/01/2023** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>	<b>€ 138.895,30</b>
<b>ONERI SICUREZZA euro</b>	<b>€ 4.357,76</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
<b>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</b>	
Certificato N. 1	<b>€ 52.500,00</b>
Certificato N. 2	<b>€ 51.253,09</b>
Anticipazione	<b>€ 28.652,03</b>
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b>	<b>€ 10.847,94</b>

## VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Antonio Capula il giorno **27/01/2023** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Antonio Capula

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa SNAD SISTEMI S.R.L. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata e firmata senza riserva;

### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa SNAD SISTEMI S.R.L. sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad **Euro 143.253,06** da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:

Certificato N. 1	<b>€ 52.500,00</b>
Certificato N. 2	<b>€ 51.253,09</b>
Anticipazione	<b>€ 28.652,03</b>

resta il credito di **€ 10.847,94** (diconsi euro diecimilaottocentoquarantasette/94) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

Sassari 27/01/2023

Il Direttore dei Lavori

  
\_\_\_\_\_  
(Ing. Antonio Capula)

CONFERMA  
del Responsabile del Procedimento

  
\_\_\_\_\_  
(Geom. Rino Bosinco)

