

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 557 DEL 07 /06 / 2023

Proposta n. 606 del 06/06/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 - DGR n°52/26 del 22.11.2017. Intervento SS_SAN_018 “Interventi e messa a norma antincendio varie strutture” - Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Poliambulatorio Ex Ospedale Conti di Sassari, sito in Via Giagu. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016. CUP B63D18000030006 CIG 8445511028.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott. Gianluca Miscali	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Rino Bosinco	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 401 del 04/05/2023 con la quale è stato conferito l’incarico all’Ing. Vinicio Demurtas, di Direttore della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica – ASL n. 1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (A.S.L.) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 21.08.2018, fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017;

PREMESSO CHE

- con Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa” è stata approvata la riprogrammazione delle risorse disponibili all’interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell’allegato 1 alla citata DGR;
- con la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019” – venivano individuate le aree di intervento con nomina dei R.U.P.”;
- al fine di dare attuazione all’intervento sopra individuato, con deliberazione del Direttore Generale n. 713 del 31.05.2019, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Rino Bosinco in possesso dei requisiti in relazione all’importo dei lavori, secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC N.3 aggiornate l’11 ottobre 2017;
- l’intervento in oggetto è ricompreso nel programma triennale LL.PP. A.T.S. 2021-2023 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 29 del 16 novembre 2020;
- nell’Allegato D “Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione, è ricompreso l’intervento SS_SAN_018 distinto con il codice CUI L92005870909201900004 – progressivo 203, di messa a norma antincendio varie strutture della ASSL Sassari - 001 Poliambulatorio Ex Ospedale Conti di Sassari (messa a norma antincendio generale)” - finanziato per un importo di euro 500.000,00;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione del Responsabile della S.C. A.T. Sassari Olbia n° 7131 del 25.09.2019, è stato affidato allo studio Arch. Antonio A. Delogu, l’incarico di progettazione dell’intervento di messa a norma antincendio di cui al Programma FSC 2014-2020 Intervento SS_SAN_018 - Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Poliambulatorio ex Ospedale Conti di Sassari, sito in Via Giagu;
- con Determinazione del Responsabile della S.C. A.T. Sassari Olbia n° 2722 del 28.05.2020 è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento redatto dallo studio Arch. Antonio A. Delogu ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, acquisito agli atti dell’AT Sassari Olbia per un importo complessivo determinato in euro 500.000,00;
- in sede di approvazione del suddetto Progetto, il R.U.P., stante la difficoltà di eseguire senza soluzione di continuità ed in maniera organica tutte le lavorazioni previste nel Poliambulatorio in esercizio, ha richiesto al progettista la predisposizione di “progetti stralcio funzionali”, come da verbale di validazione prot. NP/2020/22993 del 25.05.2020 agli atti dell’Area Tecnica;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4786 del 30.09.2020 è stato approvato il “Progetto definitivo-esecutivo del 1° Lotto” redatto dallo studio Arch. Antonio A. Delogu, dell’art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, acquisito agli atti dell’A.T. Sassari Olbia, per un importo complessivo di progetto determinato in euro € 166.000,00, ripartito come da seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI	
a1	Lavori (edilizia e impianti tecnologici)	€ 129.126,59
a2	Costi per l'attuazione dei piani per la sicurezza	€ 2.500,00
a3	Importo TOTALE	€ 131.626,59
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1	IVA sui lavori e sicurezza 10%	€ 13.162,66
b2	Spese tecniche progettazione direzione lavori, sicurezza, contabilità	€ 12.700,00
b3	Oneri previdenziali su spese tecniche progettazione direzione lavori, sicurezza 4%	€ 508,00
b4	Iva sulle spese generali 22%	€ 2.905,76
b5	Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016 2%	€ 2.582,53
b6	Contributo ANAC	€ 225,00
b7	Imprevisti	€ 2.289,46
b8	Importo somme a disposizione totale B)	€ 34.373,41
C	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 166.000,00

- con la medesima Determinazione n. 4786/2020 si è provveduto ad autorizzare a contrarre con affidamento diretto ai sensi degli articoli 32 e 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori relativi al 1° lotto stralcio;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1862 del 31.03.2021 son stati affidati i lavori in argomento relativi al 1° Lotto stralcio all'Impresa Tecno Impianti Srl, con sede in Z.I. Predda Niedda Str.3, Sassari - P. IVA 02108750908, per l'importo pari ad € 126.544,06, oltre oneri della sicurezza pari a € 2.500,00 e oltre IVA al 10% pari ad € 12.904,41, per un importo complessivo di € 129.044,06;

- il contratto di appalto relativo al 1° lotto è stato stipulato in data 15/04/2021, Reg n. 26/2021, per l'importo complessivo di € 129.044,06 di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza;

- a seguito dell'affidamento dei lavori e dell'esecuzione degli stessi sono state contabilizzate in maniera precisa le cifre effettivamente utilizzate, infatti gli imprevisti e le economie d'asta sono state portate in detrazione dall'importo complessivo del progetto per essere utilizzati nel secondo stralcio determinando di conseguenza il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO 1 STRALCIO da conto finale

IMPORTO LAVORI (edilizia e impianti tecnologici) (A)	€ 129.126,59
IMPORTO ONERI SICUREZZA (B)	€ 2.500,00
ribasso contrattuale su (A) 2%	€ 2.582,53
Importo netto lavori	€ 129.044,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
Iva sui lavori e sicurezza 10%	€ 12.904,41
Spese tecniche progettazione direzione lavori, sicurezza, contabilità	€ 12.700,00
Oneri previdenziali sulle spese tecniche progettazione direzione lavori, sicurezza 4%	€ 508,00
Iva sulle spese generali 22%	€ 2.905,76
Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 2.582,53
Contributo ANAC	€ 225,00
Imprevisti € 2289,46 a disposizione del 2 stralcio	
Economie € 2840,79 a disposizione del 2 stralcio	€ -
Importo somme a disposizione totale B)	€ 31.825,70
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 160.869,75

- con Determinazione Dirigenziale n. 7648 del 23.12.2021 è stato approvato il "Progetto definitivo-esecutivo stralcio funzionale del 2° Lotto" redatto dallo studio Arch. Antonio A. Delogu, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, acquisito agli atti dell'A.T. Sassari Olbia per un importo complessivo di progetto determinato in euro € 339.130,25 ripartito come da seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo lavori totale	€ 244.471,28
A2	Costi per l'attuazione dei piani per la sicurezza	€ 4.700,00
A3	Importo TOTALE	€ 249.171,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1	Iva sui lavori e sicurezza 10%	€ 24.917,13
B2	Spese tecniche progettazione direzione lavori, sicurezza, contabilità	€ 47.164,67
B3	Oneri previdenziali su spese tecniche progettazione direzione lavori, sicurezza 4%	€ 1.886,59
B4	Iva sulle spese generali 22%	€ 10.791,28
B5	Spese per art. 113, c. 3 D.Lgs n. 50/2016 - Fondo incentivante 80% su 2% di A3	€ 3.986,74
B6	Spese per art. 113, c. 4 D.Lgs n. 50/2016 - Fondo innovazione 20% su 2% di A3	€ 996,69
B7	Imprevisti	€ 215,87
B8	Importo somme a disposizione totale B)	€ 89.958,97
C	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 339.130,25

- con la medesima Determinazione n. 7648/2021 si è provveduto ad autorizzare a contrarre con affidamento diretto ai sensi degli articoli 32 e 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori relativi al 2° lotto stralcio;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n° 818 del 17/03/2022 sono stati affidati alla Ditta Tecno Impianti S.r.l., con sede in Z.I. Predda Niedda Str. 3, Sassari - P. IVA 02108750908, i

suddetti lavori relativi al 2° Lotto per l'importo pari ad € 239.581,85, oltre oneri della sicurezza pari a € 4.700,00 e oltre IVA al 10% pari ad € 24.428,19, per un importo complessivo di € 268.710,04;

- il contratto di appalto relativo al 2° lotto è stato stipulato in data 31/03/2022, Reg n. 16/2022 per l'importo complessivo di € 244.281,85 compresi oneri di sicurezza pari a € 4.700,00 e oltre IVA;

- a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, cosiddetto "Decreto Aiuti", nello specifico all'art. 26 norme di dettaglio "Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori", si disponeva di adeguare i prezzi del vecchio prezzario del 2019 con i nuovi del prezzario regionale del 2022;

- durante il corso dei lavori, al fine di evitare lavorazioni eccessivamente invasive in aree soggette a continua presenza di operatore ed utenti, è risultato necessario ordinare all'impresa alcuni lavori alternativi rispetto a quelli previsti in progetto, senza modificare l'essenza dei medesimi ed entro i limiti della discrezionalità della direzione dei lavori;

- per risolvere tali criticità il R.U.P. Geom. Rino Bosinco ha incaricato il D.L. di predisporre apposita perizia di variante;

- con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 23.01.2023 veniva approvato il Progetto esecutivo di variante, senza aumento di spesa, relativo al 2° Lotto dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Poliambulatorio ex Ospedale Conti di Sassari, sito in via Giagu, con un Quadro economico così rideterminato:

Importo lavori al netto del ribasso	† 244.471,28	
A dedurre ribasso contrattuale del 2,00%	† 4.889,43	
Importo netto dei lavori	† 239.581,85	
Importo oneri di sicurezza	† 4.700,00	
Sommano lavori	† 244.281,85	€ 244.281,85
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016	† 4.983,43	
- I.V.A. 10% sui lavori	† 24.428,19	
- Spese Tecniche per progettazione e D.L.	† 51.500,00	
- I.V.A. su Spese Generali 22%	† 11.783,20	
- Oneri Previdenziali su Spese Tecniche 4%	† 2.060,00	
- Imprevisti ed economie da ribasso d'asta	† 93,58	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	† 94.848,40	€ 94.848,40
Importo totale del progetto		€ 339.130,25

VISTI, pertanto, i Certificati di Regolare Esecuzione del 1° e del 2° Lotto, nel quale il Direttore dei Lavori ha accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili, la rispondenza dei lavori eseguiti dall'Impresa Tecno Impianti s.r.l. alle prescrizioni contrattuali, di capitolato e di elenco prezzi e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è di 129.044,04 per il 1° Lotto rimanendo quale credito netto dell'impresa la somma di € 645,22, IVA esclusa, e di € 244.281,85 per il 2° Lotto, rimanendo quale credito netto dell'impresa la somma di € 1.297,29 IVA esclusa;

VISTI:

- l'art. 113 del D.lgs. n.50/2016 Codice degli appalti, recante disposizioni per l'attribuzione di incentivi per funzioni tecniche, in cui è prevista la costituzione di un fondo (compreso negli stanziamenti relativi ai lavori, opere e forniture) non superiore al 2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture a base di gara, che è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile del

procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2 del medesimo articolo nonché i loro collaboratori;

- il *“Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna”*, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021 e il *“Regolamento di disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016”*, per l'ASL Sassari, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 10.06.2022;

VISTO, con riferimento alla predetta clausola di aggiornamento regolamentare con rinvio “dinamico”, l'art. 5 comma 10 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121 (convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, in G.U. 09/11/2021, n. 26) che recita: *“Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.”*;

RITENUTO, pertanto, che la disciplina regolamentare aziendale sia immediatamente applicabile, anche per via del suddetto rinvio “dinamico”, anche agli appalti di lavori, servizi e forniture il cui relativo provvedimento di autorizzazione a contrarre risulta adottato dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 e prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo;

VISTO il foglio di calcolo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto dal RUP per il summenzionato intervento oggetto di liquidazione, funzionale alla ripartizione degli incentivi mediante i quali si attestano le attività svolte e la relativa ripartizione del fondo tra gli aventi diritto;

PRESO ATTO che in relazione all'intervento di cui sopra il RUP, Geom. Rino Bosinco, attesta quanto segue:

- l'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici ATS;
- la presenza dell'indicazione della quota da accantonare a titolo di incentivi ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 all'interno dei quadri economici degli interventi riportati negli originari provvedimenti di autorizzazione a contrarre;
- la stipula dei contratti;
- l'avvenuto svolgimento da parte di ciascun dipendente delle attività incentivabili rispettivamente attribuite e la regolare determinazione dei relativi compensi in termini di costo complessivo a carico dell'Azienda, nel rispetto di quanto indicato nei *“Regolamenti”* e nelle relative tabelle allegate;

VISTO, inoltre, il prospetto riepilogativo relativo alla determinazione dei compensi lordi effettivamente erogabili ad ogni singolo dipendente (allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale), in cui vengono evidenziate le trattenute per oneri riflessi e IRAP sul costo complessivo a carico dell'Azienda;

EVIDENZIATO che ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 *“gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”*;

DATO ATTO che il controllo sul rispetto del predetto limite del 50% di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 potrà essere effettuato dalla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di dover liquidare gli importi dettagliati nell'allegato denominato *“foglio di calcolo ripartizione incentivi”* per un costo complessivo a carico dell'Azienda pari ad € 4.630,50 con competenza per l'anno 2022;

DATO ATTO che il progetto inerente l'intervento in argomento è ancora radicato in ARES, non essendo ancora avvenuto il trasferimento dello stesso all'ASL n. 1 di Sassari, per cui l'importo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 6.767,26, dovrà gravare sul bilancio di esercizio 2023 di ARES Sardegna;

VISTI

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
- la L.R. 24/2020;
- il Regolamento Aziendale recante le norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni su esposte

PROPONE

1. **di approvare** i Certificati di regolare Esecuzione relativi ai lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, relativi al 1° Lotto e al 2° Lotto del Poliambulatorio "ex Ospedale Conti" di Sassari, intervento SS_SAN_018, di cui al Programma FSC 2014 – 2020 antincendio;
2. **di liquidare** all'Impresa Tecno Impianti S.r.l., con sede in Z.I. Predda Niedda Str. 3, Sassari P. IVA 02108750908, il credito residuo per un importo di € 2.136,76, IVA inclusa, relativo a entrambi lotti così come sopra specificato;
3. **di liquidare** le attività incentivabili ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 relative all'intervento in argomento, pari ad € 4.630,50, come dettagliate nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
4. **di dare atto che** la spesa complessiva del presente provvedimento, pari ad € 6.767,26, graverà sui fondi di cui al Programma FSC 2014-2020 assegnati con DGR n. 52/26 del 20 giugno 2019, codice progetto 1CCB63D18000030006-2, sul bilancio di esercizio 2023 di Ares Sardegna, così come dettagliato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB	CONTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
DATSO	6	1	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 2.136,76
DATSO	6	1	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 4.630,50

DI DARE ATTO che:

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/>
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n. 1 di Sassari;

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Ing. Vinicio Demurtas
(Firma apposta sul frontespizio)

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI

Dott.ssa Anna Rosa Negri

FAVOREVOLE CONTRARIO NON NECESSARIO

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Certificato di Regolare Esecuzione 1° Lotto e 2° Lotto

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Riparto liquidazione incentivi

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 1 di Sassari dal 07/06/2023 al 22/06/2023

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____