

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 552 DEL 07 / 06 / 2023

Proposta n. 484 del 11/05/2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1-BIS DEL D.LGS 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, QUADRI E POWER CENTER DELL'OSPEDALE "ANTONIO SEGNI" DI OZIERI". CIG: ZDD383DFC1.CUP: B53B03000020002. Approvazione Perizia lavori suppletivi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c e comma 7 del D.lgs. 50/2016. CUP: B82C19000150002. CIG: 9051573A54

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Nivers Piga	
Il Direttore Sc Tecnica,Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 DI SASSARI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione n. 177 del 06/05/2022 con la quale sono stati differiti i termini di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del suindicato Direttore Sanitario dell’ASL n° 1 di Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08/05/2022 e la delibera n. 226 del 1.06.2022 con cui il citato contratto di conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n° 1 di Sassari al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina è differito fino all’ 8.03.2025;

VISTA la Deliberazione n°401 del 04/05/2023 avente ad oggetto:” Conferimento incarico di sostituzione, ai sensi dell’art. 73 del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali, sottoscritto in data 17/12/2020, di Direzione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica – ASL n. 1 di Sassari, al Dott. Vinicio Demurtas

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATA:

- con Determinazione del Direttore dell'ASSL di Sassari n. 261 del 02.08.2017 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, allo Studio MB Engineering Snc degli Ingegneri Roberto Masia e Gavino Brau, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva di impianti elettrici, quadri e power center presso il P.O. "Antonio Segni" di Ozieri, CIG Z271EF9E44;
- nella convenzione stipulata tra l'ATS Sardegna e lo studio MB Engineering Snc il 10.10.2017, è stato dettagliato l'elenco delle attività previste a carico dell'operatore economico di che trattasi e che le stesse riguardavano solamente una porzione della dotazione impiantistica elettrica del P.O.;
- nel novembre 2017, nell'ambito dell'affidamento di cui al primo punto è stato redatto, a cura dello stesso studio di progettazione, il progetto esecutivo dei "Nuovi impianti elettrici, quadri e Power Center del Presidio Ospedaliero di Ozieri - Stralcio funzionale. Impianti elettrici del reparto endoscopia";
- in data 09.01.2019 è stata acquisita al protocollo, PG/2019/9756, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori "Nuovi impianti elettrici, quadri e power center del Presidio Ospedaliero di Ozieri", redatta a cura dello stesso professionista nell'ambito dell'affidamento di cui al primo punto, e che tale progetto di FTE ha compreso la progettazione degli interventi di cui al titolo dell'opera, estesi a tutto il P.O.; tale progettazione si è resa necessaria al fine di poter meglio inserire l'intervento originariamente assegnato in un quadro impiantistico complessivo, aggiornato al momento della progettazione di che trattasi.
- considerate le attività già svolte dallo studio MB Engineering Snc, in ragione dell'improcrastinabile necessità di provvedere con l'esecuzione degli interventi di adeguamento del power center a servizio del suddetto Ospedale, con l'intento di procedere con l'indizione di un appalto integrato, come disposto dall'art. 59, comma 1-bis del D.lgs. 50/2016, è stata richiesta, con mail del 24.05.2019, al suddetto Studio di Ingegneria la disponibilità per l'assunzione del servizio di progettazione definitiva relativamente all'adeguamento del solo power center con accettazione da parte dello stesso Studio con mail del 27.05.2019;
- :

PREMESSO Che :con Determinazione Dirigenziale n. 8207 del 05.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento impianti elettrici, quadri e power center dell'Ospedale Antonio Segni di Ozieri", redatto dallo Studio MB Engineering Snc, per un importo a base di gara pari ad € 301.883,12, di cui € 12.012,05 per progettazione esecutiva ed € 289.871,07 per lavori, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.188,77, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
A	Importo lavori a corpo	€	289.871,07
A1	Importo servizi di progettazione esecutiva	€	12.012,05

B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.188,77	
	Importo a base d'asta (A+A1)	€ 301.883,12	
C	TOTALE LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (A+A1+B)	€ 305.071,89	€ 305.071,89
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D	Fondo incentivante ex art.113 del D.lgs. 50/2016	€ 5.861,20	
E	Spese Tecniche (D.L. + CSE)	€ 27.827,91	
F	IVA su lavori al 22%	€ 64.473,16	
G	IVA e CNPAIA su spese tecniche	€ 10.708,98	
H	Imprevisti	€ 11.916,16	
I	Fondo accordi bonari	€ 8.791,80	
L	Contributo ANAC	€ 225,00	
M	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 129.804,21	€ 129.804,21
	IMPORTO TOTALE		€ 434.876,10

- tutte le prestazioni sopra menzionate, eseguite dallo studio MB Engineering Snc, sono state ricomprese all'interno dell'affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 261 del 02.08.2017;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 8207 del 05.11.2019 si autorizzava a contrarre e si indicava procedura negoziata per l'appalto integrato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati per mezzo di indagine di mercato, tramite manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- è stato pubblicato sull'albo pretorio online dell'ATS Sardegna dal 20.11.2019 al 09.12.2019, alla voce "Albo Pretorio – Bandi e gare", un avviso di manifestazione di interesse, prot. n. PG/2019/330925, per l'affidamento dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis del D.lgs. 50/2016, inerente l'oggetto;
- a seguito di RdO (rfq_350560), con Determinazione Dirigenziale n. 6361 del 09.12.2022 l'appalto integrato, ai sensi dell'art.59 comma 1-bis del D.lgs 50/2016, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di "Adeguamento impianti elettrici quadri e power center dell'Ospedale Antonio Segni di Ozieri", al RTI costituito dall'Impresa Stacchio Impianti Srl in qualità di mandataria e dall'Ing. Andrea Graziani dello Studio Associato di Ingegneria Graziani Sparapani in qualità di mandante, con sede in Pollenza (MC), via E. Fermi n. 27, P. IVA 01145980437 per l'importo pari ad € 188.273,31, al netto dell'IVA e della Cassa Previdenza, per un importo complessivo di € 230.052,83 un Quadro Economico che, a seguito di ribasso d'asta, risulta così rimodulato:

	LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
A	Importo lavori a corpo	€ 177.719,95	
A1	Importo servizi di progettazione esecutiva	€ 7.364,59	

B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.188,77	
C	TOTALE LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (A+A1+B)	€ 188.273,31	€ 188.273,31
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D	Fondo incentivante ex art.113 del D.lgs. 50/2016	€ 5.861,20	
E	IVA su lavori e oneri per la sicurezza al 22% (A+B)	€ 39.799,92	
F	CNPAIA su progettazione esecutiva al 4%	€ 294,58	
G	IVA su progettazione esecutiva al 22%	€ 1.685,02	
H	Imprevisti	€ 11.916,16	
I	Fondo accordi bonari	€ 8.791,80	
L	Contributo ANAC	€ 225,00	
M	Economie da ribasso d'asta	€ 178.029,11	
N	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 246.602,79	€ 246.602,79
	IMPORTO TOTALE		€ 434.876,10

-in data 16.12.2021 venne stipulato il relativo contratto con repertorio n.05/2021;

DATO ATTO che, durante l'esecuzione dei lavori sono emersi problematiche impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori

DATO ATTO che, al fine di realizzare le modifiche richieste, si è resa necessaria la predisposizione di una perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1 e 7 lettera C del D.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni e non eccedente il 50% del contratto originario;

VISTO, pertanto, il progetto dei lavori suppletivi in corso d'opera, agli atti dell'Area Tecnica, predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Idda e sottoscritto dal Per. Ind. Antonio Dore in qualità di RUP, concernente la realizzazione di tali opere suppletive, pari ad € 92.680,45 compresi oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA, il cui Quadro economico risulta essere così dettagliato:

COMUNE DI OZIERI - provincia di Sassari
 ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI E POWER CENTER
 DELL'OSPEDALE "ANTONIO SEGNI" DI OZIERI

quadro economico finanziario di PERIZIA

A	SOMME PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE	Importi post contratto	aumenti diminuzioni	Importi di Perizia	Variazione percentuale
A1	Importo lavori a CORPO	€ 289.871,07	€ 150.006,88	€ 439.877,95	
A2	Importo servizi di progettazione esecutiva	€ 12.012,05	€ 0,00	€ 12.012,05	
CS	Costi Speciali per l'attuazione del PSC (non soggetti a ribasso)	€ 3.188,77	€ 711,23	€ 3.900,00	
A	Importo a base d'asta (A1+A2)	€ 301.883,12	€ 150.006,88	€ 451.890,00	
AL	Importo lordo lavori + Costi per la Sicurezza (A+CS)	€ 305.071,89	€ 150.718,11	€ 455.790,00	
Rb	Ribasso d'asta del 38,69% offerto in sede di gara (su A1 e A2)	-116.798,58 €	-58.037,66 €	-174.836,24 €	
Inlav	Importo netto di A1+A2 (dopo ribasso)	185.084,54 €	91.969,22 €	277.053,76 €	
INlav+sic	Importo netto lavori (inclusi oneri della sicurezza)	180.908,72 €	92.680,45 €	273.589,17 €	
INpr	Importo netto progettazione esecutiva	€ 7.364,59	€ 0,00	€ 7.364,59	
Somme A	IMPORTO NETTO DELL'APPALTO (INlav+INpr)	€188.273,31	€92.680,45	€280.953,76	49,227%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Fondo incentivante ex art.113 del D.lgs. 50/2016	€ 5.861,20	€ 3.014,36	€ 8.875,56	
B2	IVA su lavori e oneri della sicurezza al 22% (su A1+OS)	€ 39.799,92	€ 20.389,70	€ 60.189,62	
B3	CNPAIA su progettazione esecutiva al 4%	€ 294,58	€ 0,00	€ 294,58	
B4	IVA su progettazione esecutiva al 22%	€ 1.685,02	€ 0,00	€ 1.685,02	
B5	Imprevisti	€ 11.916,16	€ 0,00	€ 0,00	
B6	Fondo accordi bonari	€ 8.791,80	€ 0,00	€ 8.791,80	
B7	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	
B8	Economie	€ 178.029,11	€ 0,00	€ 35.764,47	
B9	Importo servizi di Direzione Lavori, contabilità misura (al netto del ribasso offerto dello 0,60%)		€ 36.631,05	€ 36.631,05	
B10	CNPAIA su Direzione Lavori, contabilità misura al 4%		€ 1.465,24	€ 1.465,24	
B11	IVA su Direzione Lavori: Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89, della legge n. 190/2014		€ 0,00	€ 0,00	
Somme B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 246.602,79		€ 153.922,34	
	TOTALE PROGETTO (T1 + T2)	€ 434.876,10		€ 434.876,10	

IL TECNICO
 ing. Giuseppe Idda

DATO ATTO che, in virtù della progettazione della perizia suppletiva, risulta necessario adeguare l'importo del professionista al quale deve essere riconosciuto un ulteriore compenso pari ad € 38.096,29 comprensivo dell'ulteriore prestazione resa, della Cassa Previdenza al 4% e dell'IVA al 22%;

RICHIAMATO, pertanto, l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 il quale consente le modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità ove "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

ACCERTATO CHE la suddetta ragione identifica la fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e che il maggior importo derivante dai maggiori costi e oneri determinati dalla perizia dei lavori suppletivi può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle somme presenti alla voce "Economie da ribasso d'asta" presente nel Quadro Economico di riferimento;

CONSIDERATO CHE:

- in data 16.02.2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto Reg.5/2021 tra l'Azienda tutela della Salute ATS Sardegna con sede in Sassari in via Enrico Costa 57, nella persona del Responsabile della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, Ing. Paolo Tauro (C.F. TRAPLA68E10E202V) e l'impresa Stacchio Impianti Srl, con sede legale in Pollenza - Via E. Fermi n. 27 (P.IVA 01145980437)
- il suddetto contratto prevedeva all'art. 5 la possibilità di introdurre modifiche o varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- durante l'esecuzione si sono resi necessari lavori che non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- sono emersi dei fatti nuovi imprevedibili ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, i quali richiedono modifiche al progetto approvato soprattutto nella parte inerente il quadro cosiddetto "nuovo Power Center", senza le quali non sarebbe possibile effettuare la sostituzione dei quadri esistenti, garantendo la continuità di servizio alle utenze da essi derivate;
- è emersa la necessità di considerare delle nuove utenze necessarie a seguito delle ristrutturazioni in corso in alcune aree del padiglione B, quali ad esempio la nuova Centrale di Sterilizzazione al piano terra ed il nuovo locale adibito a Distribuzione Divise al piano seminterrato, oltre alla realizzazione delle nuove sale operatorie al Piano 2;
- le linee di alimentazione dei due quadri di smistamento situati al piano seminterrato, dai quali si diramano i quadri di piano dei livelli superiori, presentano valori di isolamento non compatibili con le protezioni per cui non sono più in grado di garantire il corretto servizio;
- in maniera analoga, le linee di alimentazione degli ascensori presentano altresì, valori di isolamento non compatibili con le protezioni, per cui non sono in grado di garantire il corretto servizio;
- l'ipotesi di affidare ad altro contraente i lavori supplementari richiederebbe l'attivazione di una nuova procedura amministrativa, il riconoscimento al nuovo operatore, nonché di nuovi oneri per la ricognizione dello stato di fatto, già acquisita invece dall'affidatario originario, e pertanto con notevoli disguidi per l'Amministrazione e duplicazione di costi. Inoltre i maggiori lavori si dovrebbero svolgere in concomitanza con quelli già affidati, introducendo la presenza in cantiere di un'ulteriore Ditta, con importanti risvolti nel coordinamento delle attività lavorative in materia di sicurezza e conseguenti aggiornamenti ed integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento

VISTI gli atti trasmessi al RUP da parte del Progettista e contenenti i seguenti documenti:

- Relazione generale tecnica ed illustrativa;
- Quadro Economico comparativo
- Computo metrico estimativo;
- Elenco nuovi prezzi;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Tavole grafiche schemi planimetrici;
- Schemi unifilari quadri elettrici;
- Schema a blocchi;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

PRESO ATTO che, sia la somma necessaria per il riconoscimento al professionista dell'ulteriore progettazione resa pari ad € 36.631,05, sia quella relativa alla realizzazione dei lavori suppletivi, pari ad € 92.680,45 IVA esclusa, graverà sui fondi aziendali a valere sul bilancio 2023 (MACRO 3. Sub Autorizzazione n. 5), con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso);

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, il Per. Ind. Antonio Dore svolgerà le funzioni di RUP, l'Ing. Giuseppe Idda la funzione di Direttore dei Lavori ed il Geom. Stefano Scarpa quelle di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i è il seguente **8080271292**

VISTI il D.lgs. 50/2016 e la L.R. n. 8/2018

CONSIDERATO opportuno procedere alla presa d'atto e al recepimento della predetta convenzione sottoscritta dalle parti;

RITENUTO DI DARE ATTO che:

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/>
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI Dott.ssa Anna Rosa Negri
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1. **di approvare** la perizia dei lavori suppletivi, ritenuta congrua tecnicamente e contabilmente dal Rup, composta dagli elaborati indicati in premessa, inerente l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici, quadri power center dell'Ospedale "A.Segni" di Ozieri affidati, per una maggiore spesa rispetto ai lavori originari pari ad € 92.680,45 più IVA al 22% pari ad € 20.389,70 per un importo complessivo di € 113.070,15;
2. **di affidare** i suddetti lavori allo stesso operatore economico Stacchio Impianti Srl, con sede legale in Pollenza - Via E. Fermi n. 27 (P.IVA 01145980437), già presente in cantiere al fine di conseguire una maggiore efficienza tecnica ed economica delle procedure, così come esposto in premessa;
3. **di dare atto** che il quadro economico a seguito della perizia di variante risulta come di seguito ri modulato:

COMUNE DI OZIERI - provincia di Sassari
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI E POWER CENTER
DELL'OSPEDALE "ANTONIO SEGNI" DI OZIERI

quadro economico finanziario di PERIZIA

A	SOMME PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE	Importi post contratto	aumenti diminuzioni	Importi di Perizia	Variazione percentuale
A1	Importo lavori a CORPO	€ 289.871,07	€ 150.006,88	€ 439.877,95	
A2	Importo servizi di progettazione esecutiva	€ 12.012,05	€ 0,00	€ 12.012,05	
CS	Costi Speciali per l'attuazione del PSC (non soggetti a ribasso)	€ 3.188,77	€ 711,23	€ 3.900,00	
A	Importo a base d'asta (A1+A2)	€ 301.883,12	€ 150.006,88	€ 451.890,00	
AL	Importo lordo lavori + Costi per la Sicurezza (A+CS)	€ 305.071,89	€ 150.718,11	€ 455.790,00	
Rb	Ribasso d'asta del 38,69% offerto in sede di gara (su A1 e A2)	-116.798,58 €	-58.037,66 €	-174.836,24 €	
Inlav	Importo netto di A1+A2 (dopo ribasso)	185.084,54 €	91.969,22 €	277.053,76 €	
Inlav+sic	Importo netto lavori (inclusi oneri della sicurezza)	180.908,72 €	92.680,45 €	273.589,17 €	
Inpr	Importo netto progettazione esecutiva	€ 7.364,59	€ 0,00	€ 7.364,59	
Somme A	IMPORTO NETTO DELL'APPALTO (Inlav+Inpr)	€188.273,31	€92.680,45	€280.953,76	49,227 %
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Fondo incentivante ex art.113 del D.lgs. 50/2016	€ 5.861,20	€ 3.014,36	€ 8.875,56	
B2	IVA su lavori e oneri della sicurezza al 22% (su A1+OS)	€ 39.799,92	€ 20.389,70	€ 60.189,62	
B3	CNPAIA su progettazione esecutiva al 4%	€ 294,58	€ 0,00	€ 294,58	
B4	IVA su progettazione esecutiva al 22%	€ 1.685,02	€ 0,00	€ 1.685,02	
B5	Imprevisti	€ 11.916,16	€ 0,00	€ 0,00	
B6	Fondo accordi bonari	€ 8.791,80	€ 0,00	€ 8.791,80	
B7	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	
B8	Economie	€ 178.029,11	€ 0,00	€ 35.764,47	
B9	Importo servizi di Direzione Lavori, contabilità misura (al netto del ribasso offerto dello 0,60%)		€ 36.631,05	€ 36.631,05	
B10	CNPAIA su Direzione Lavori, contabilità misura al 4%		€ 1.465,24	€ 1.465,24	
B11	IVA su Direzione Lavori: Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89, della legge n. 190/2014		€ 0,00	€ 0,00	
Somme B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€246.602,79		€153.922,34	
TOTALE PROGETTO (T1 + T2)		€434.876,10		€434.876,10	

IL TECNICO
ing. Giuseppe Idda

4. **di liquidare** l'importo di € 36.631,05 al professionista Giuseppe Idda - via Vescovo Canu 46/b,09073 Cuglieri (OR)- P.Iva: 00649470952 per la progettazione relativa ai lavori complementari, comprensivo dell'ulteriore prestazione resa, della Cassa Previdenza al 4% e dell'IVA al 22% e gravante sui fondi aziendali a valere sul Bilancio 2023 (MACRO 3 Sub Autorizzazione n. 5), con imputazione sul conto COGE A5102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso);
5. **di liquidare**, altresì, l'importo complessivo dei lavori complementari, pari ad €113.070,15 , IVA inclusa sui fondi aziendali a valere sul bilancio 2023 (MACRO 3 Sub Autorizzazione n. 5), con imputazione sul conto COGE A5102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso);
6. **di stabilire** che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, il Per. Ind. Antonio Dore svolgerà le funzioni di RUP, l'Ing. Giuseppe Idda la funzione di Direttore dei Lavori ed il Geom. Stefano Scarpa quelle di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
7. **di dare atto** che il Codice Identificativo Gara (CIG), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., è il seguente: **8080271292**;
8. **di demandare**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento alla SC Programmazione e Controllo di questa ASL per i successivi eventuali provvedimenti di competenza

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 1 di Sassari dal 07/06/2023 al 22/06/2023

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____