

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 873 DEL 12 / 09 / 2023**

Proposta n. 903 del 07/08/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas**OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Presidio Sanitario di Ittiri – realizzazione della Casa della Salute dell’Ospedale di Comunità di Ittiri. Approvazione Perizia lavori suppletivi ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016. CIG: 8335825C64 CUP: B63B10000450002.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’estensore	Dott. Gianluca Miscali	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Luciano Sechi	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica – ASL n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 401 del 04/05/2023 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica – ASL n. 1 di Sassari all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di 9 mesi, prorogabile fino ad altri nove;

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

VISTI altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (A.S.L.) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 922 del 26.07.2018, veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 del D.lgs. 50/2016 relativo ai lavori di realizzazione delle Case della salute degli Ospedali di Comunità di Ittiri e Thiesi che prevedeva, per quanto riguarda il sito di Ittiri un Quadro Economico di progetto pari ad € 331.263,19, così articolato:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI ITTIRI		
LAVORI		
- lavori a base d'asta	€	240.000,00
- oneri per la sicurezza	€	5.000,00
TOTALE	€	245.000,00 € 245.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- IVA sui lavori (10%)	€	24.500,00
- spese generali+oneri previdenziali	€	45.000,00
- IVA spese generali (22%)	€	9.900,00
- incentivi (2%)	€	4.900,00
- imprevisti	€	1.963,19
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	86.263,19 € 86.263,19
TOTALE GENERALE	€	331.263,19 € 331.263,19

- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1053 del 02.10.2018, veniva attivata la procedura negoziata ai sensi degli artt. 157, comma 2 e 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione della Casa della Salute dell'Ospedale di Comunità di Ittiri sull'importo posto a base di gara pari ad € 43.269,00;
- successivamente, si è deciso di affidare la direzione dei lavori misura e contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ad una figura interna alla SC Area Tecnica Sassari-Olbia, per cui l'importo dell'incarico da affidare ad un professionista esterno è risultato essere pari ad € 27.522,76;
- pertanto, a seguito di tale variazione, è risultato necessario rimodulare il Quadro Economico come da seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI ITTIRI		
LAVORI		
- lavori a base d'asta	€	240.000,00
- oneri per la sicurezza	€	5.000,00
TOTALE	€	245.000,00 € 245.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

- IVA sui lavori (10%)	€	24.500,00	
- spese generali+oneri previdenziali	€	28.623,67	
- IVA spese generali (22%)	€	6.297,21	
- incentivi (2%)	€	4.900,00	
- imprevisti	€	21.942,31	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	86.263,19	€ 86.263,19
TOTALE GENERALE	€	331.263,19	€ 331.263,19

- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 4386 del 03.06.2019 è stata affidata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'Ing. Salvatore Carta per un importo complessivo, inclusa CPA ed IVA pari ad € 29.221,79, con conseguente rimodulazione del Quadro Economico in tal modo:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
- lavori a base d'asta	€	240.000,00	
- oneri per la sicurezza	€	5.000,00	
TOTALE	€	245.000,00	€ 245.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- IVA sui lavori (10%)	€	24.500,00	
- spese generali	€	23.952,29	
- IVA spese generali (22%)	€	5.269,50	
- incentivi (2%)	€	4.900,00	
- imprevisti	€	27.641,39	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	86.263,19	€ 86.263,19
TOTALE GENERALE	€	331.263,19	€ 331.263,19

- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 2655 del 25.05.2020 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento con conseguente rimodulazione del Quadro economico che, dopo ulteriore integrazione della progettazione concernente l'impianto di idranti antincendio e di un errore contabile emerso nel corso della stessa, è stato così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO			
Opere edili	€	59.815,61	
Impianto elettrico	€	55.581,12	
Impianto antincendio di rivelazione fumi	€	25.936,88	
Impianto idranti antincendio	€	84.913,22	
Totale importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	226.246,83	
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	6.000,00	
A - TOTALE LAVORI APPALTO (lavori + sicurezza)	€	232.246,83	€ 232.246,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese tecniche (progetto preliminare, definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	€	23.031,05	
Spese tecniche (progetto integrativo impianto di idranti antincendio)	€	5.364,08	
Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)	€	1.135,81	
IVA su lavori appalto (10%)	€	23.224,68	
IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%)	€	6.496,81	

Imprevisti	€	247,71	
Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	4.644,94	
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	64.145,07	€ 64.145,07
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 296.391,90

- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 4995 del 12.10.2020 si autorizzava a contrarre e si indicava una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla legge 120/2020, da esperirsi in modalità telematica attraverso richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma telematica di negoziazione (SardegnaCAT), di cui all'articolo 58 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenesse conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici per l'aggiudicazione dei lavori in argomento;
- a seguito di RdO (rfq_363031), con Determinazione Dirigenziale ATS n. 701 del 10.02.2021 i lavori in argomento venivano aggiudicati, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla legge 120/2020, alla costituenda ATI composta dall'Impresa Euroimpianti Sas in qualità di mandataria e dall'Impresa Taras Quirico Srl in qualità di mandante, con sede in La Maddalena, largo Matteotti n. 6, P. IVA 01643690900, per l'importo pari ad € 170.323,07, oltre IVA al 10% pari ad € 17.032,31, per un importo complessivo di € 187.355,38, con il Quadro Economico che, a seguito di offerta, veniva così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
Opere edili	€	43.444,08	
Impianto elettrico	€	40.368,57	
Impianto antincendio di rivelazione fumi	€	18.837,95	
Impianto idranti antincendio	€	61.672,47	
Totale importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	164.323,07	
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	6.000,00	
A - TOTALE LAVORI APPALTO (lavori + sicurezza)	€	170.323,07	€ 170.323,07
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese tecniche (progetto preliminare, definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	€	23.031,05	
Spese tecniche (progetto integrativo impianto di idranti antincendio)	€	5.364,08	
Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)	€	1.135,81	
IVA su lavori appalto (10%)	€	17.032,31	
IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%)	€	6.496,81	
Imprevisti	€	247,71	
Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	4.644,94	
Economie da ribasso d'asta	€	68.116,13	
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	126.068,84	€ 124.933,03
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 296.391,90

- in data 16.04.2021 (Rep. n. 27/2021) è stato stipulato tra le parti il relativo contratto;

DATO ATTO CHE

- durante la fase realizzativa dei lavori, è sorta la necessità di apportare delle varianti, autorizzate dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016, al progetto principale al fine di garantire l'adeguamento degli impianti elettrici, dell'impianto Rivelazione

fumi e Allarme Incendio per adeguarsi alla normativa vigente e alle nuove esigenze Aziendali (realizzazione C.O.T.), nonché in virtù di cambi di destinazione d'uso dei locali tra il piano terra e il primo piano ad esclusione della parte storica;

- al fine di realizzare le modifiche richieste, si è resa necessaria la predisposizione di una perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni e non eccedente il 20% del contratto originario;

VISTA, pertanto, la relazione riguardante i suddetti lavori suppletivi in corso d'opera, agli atti dell'Area Tecnica, predisposta del Direttore dei Lavori e concernente la realizzazione di tali opere suppletive, pari ad € 32.884,18, compresi oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA, il cui Quadro economico risulta essere così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO		
Opere edili	€	43.444,08
Impianto elettrico	€	56.231,45
Impianto antincendio di rivelazione fumi	€	34.700,83
Impianto idranti antincendio	€	61.672,47
Totale importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	196.048,83
Oneri della sicurezza	€	7.158,42
A - TOTALE LAVORI APPALTO (lavori + sicurezza)	€	203.207,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche (progetto preliminare, definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	€	23.031,05
Spese tecniche (progetto integrativo impianto di idranti antincendio)	€	5.364,08
Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)	€	1.135,81
IVA su lavori appalto (10%)	€	20.320,72
IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%)	€	6.496,81
Imprevisti	€	247,71
Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	4.644,94
Economie da ribasso d'asta	€	31.943,54
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	93.184,66
TOTALE GENERALE (A+B)	€	296.391,90

RICHIAMATO, pertanto, l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 il quale consente le modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità ove *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

ACCERTATO CHE la suddetta ragione identifica la fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e che il maggior importo derivante dai maggiori costi e oneri determinati dalla perizia dei lavori suppletivi può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle somme presenti alla voce *“Economie da ribasso d'asta”* presente nel Quadro Economico di riferimento;

VISTI gli atti della perizia suppletiva contenenti i seguenti documenti:

- Relazione;
- Atto di sottomissione;
- Computo perizia;

- Quadro comparativo;

RILEVATO che la somma necessaria occorrente per la realizzazione dei lavori suppletivi, pari ad € 32.884,18, IVA esclusa, graverà sui fondi di cui alla D.G.R. n. 40/25 del 09.10.2007 NP3, a valere sul bilancio 2023, con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), Codice Progetto DGR 40/25 2007;

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP e di Direttore dei Lavori saranno svolte dal Geom. Luciano Sechi;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 8335825C64;

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa

1. **di approvare** la perizia dei lavori suppletivi, composta dagli elaborati indicati in premessa, inerente i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Presidio Sanitario di Ittiri – realizzazione della Casa della Salute dell'Ospedale di Comunità di Ittiri di cui alla DGR n. 40/25 del 09.10.2007 NP3, per una maggiore spesa rispetto ai lavori originari pari ad € 32.884,18 più IVA al 10% pari ad € 3.288,42, per un importo complessivo di € 36.172,60;
2. **di affidare** i suddetti lavori alla stessa ATI composta dall'Impresa Euroimpianti Sas in qualità di mandataria e dall'Impresa Taras Quirico Srl in qualità di mandante, con sede in La Maddalena, largo Matteotti n. 6, P. IVA 01643690900, presente in cantiere al fine di conseguire una maggiore efficienza tecnica ed economica delle procedure;
3. **di dare atto** che il quadro economico a seguito della perizia suppletiva risulta come di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO		
Opere edili	€	43.444,08
Impianto elettrico	€	56.231,45
Impianto antincendio di rivelazione fumi	€	34.700,83
Impianto idranti antincendio	€	61.672,47
Totale importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	196.048,83
Oneri della sicurezza	€	7.158,42
A - TOTALE LAVORI APPALTO (lavori + sicurezza)	€	203.207,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche (progetto preliminare, definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	€	23.031,05
Spese tecniche (progetto integrativo impianto di idranti antincendio)	€	5.364,08
Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)	€	1.135,81
IVA su lavori appalto (10%)	€	20.320,72
IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%)	€	6.496,81
Imprevisti	€	247,71
Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	4.644,94
Economie da ribasso d'asta	€	31.943,54
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	93.184,66
TOTALE GENERALE (A+B)	€	296.391,90

4. **di liquidare** l'importo complessivo dei lavori complementari, pari ad € 36.172,60, IVA inclusa sui fondi di cui alla DGR n. 40/25 del 09.10.2007 NP3 a valere sul bilancio 2023 (MACRO 3 Sub Autorizzazione n. 14), con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), Codice Progetto DGR 40/25 2007;
5. **di stabilire** che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP e di Direttore dei Lavori saranno svolte dal Geom. Luciano Sechi;
6. **di dare atto** che il Codice Identificativo Gara (CIG), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 8335825C64;
7. **di demandare**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento alla SC Programmazione e Controllo di questa ASL per i successivi eventuali provvedimenti di competenza;
9. **di dare atto che:**

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/>
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

10. **di dare atto** che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas
(Firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI

Dott.ssa Anna Rosa Negri

FAVOREVOLE CONTRARIO [] NON NECESSARIO []

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n. 1 DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari

Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Perizia suppletiva

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'A.S.L. n. 1 di Sassari dal 12 / 09 / 2023 al 27 / 09 / 2023

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____