

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1024 DEL 23 / 10 / 2023

Proposta n.1068 del 26/09/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

**OGGETTO: Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera b e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016. "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". Intervento NP 9 "Ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo". Approvazione del progetto di completamento e affidamento lavori
CUP: B82C19000150002. CIG: 9051573A54.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Geom. Renato Fele	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Stefano Scarpa	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 401 del 04/05/2023 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di nove mesi fino al 04/02/2024;

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

VISTI altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATE

- la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione preliminare”, con la quale è

stato approvato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell’AREUS, destinando un ammontare pari ad euro 136.223.982,13, relativo al suddetto programma di investimenti, con riguardo alle varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell’allegato 1 alla citata DGR;

- la DGR n. 22/21 del 20 giugno 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione definitiva”, con la quale veniva approvata in via definitiva la deliberazione n. 7/51 del 12 febbraio 2019;

- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica ATS n. 6901 del 17.09.2019, con la quale sono stati nominati i RUP degli interventi ricompresi nel suddetto Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;

- la Convenzione Prot. 25369/Conv.19 del 20.12.2019 tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;

- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell’ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);

- la determinazione dirigenziale n. 6713 del 25.11.2021 con cui sono stati da ultimo aggiornati i crono programmi procedurali-finanziari degli interventi in argomento;

CONSIDERATO CHE

- l’intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2022-2024 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18.11.2021;

- nell’Allegato D “Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l’intervento NP9 distinto con il codice CUI L92005870909201900018 – progressivo 230, “Ristrutturazione e adeguamento locali Dialisi del San Camillo di Sassari” - finanziato per un importo di euro 500.000,00;

- nelle schede D ed E vengono elencati i nominativi dei R.U.P. degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell’art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e che, per l’intervento NP9 in argomento, viene individuato nel Geom. Stefano Scarpa, in possesso dei requisiti in relazione all’importo dei lavori, secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC N.3 aggiornate l’11

ottobre 2017;

RICHIAMATA la DGR n° 40/8 del 07.08.2015 e n° 25/19 del 03.05.2016, riguardanti le “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dirigenziale n. 7862 del 31.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento NP9 di “Ristrutturazione e adeguamento locali Dialisi del San Camillo di Sassari”, redatto dall'Area Tecnica Sassari-Olbia ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 comprendente i primi due livelli di progettazione, e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, agli atti dell'A.T. Sassari Olbia comprensivo del quadro economico come di seguito rappresentato, per un importo complessivo determinato in € 810.000,00:

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE			
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI DIALISI DEL SAN CAMILLO DI SASSARI NP.9			
CUP:	CIG:	IMPORTI	
		Parziali	Totale
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA			
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI			
LAVORI		€	602.191,71
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 602.191,71
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA			€ 6.650,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)			608.841,71
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - Forniture e lavori in economia			
B2 - Rilievi, Accertamenti, Indagini			
B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi			
B4 - Spese tecniche progettazione esecutiva		€	31.151,20
B5 - Spese tecniche ver. progetto art. 26 D.Lgs. 50/16			
B6 - Spese tecniche di collaudo T.A. e strutture			
B7 - Spese tecniche per Direzione Lavori - Contabilità e coordinamento sicurezza		€	53.125,71
B8 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5+B6+B7)		€	3.371,08
B9 - IVA sulle spese tecniche al 22% (su B4+B8)		€	19.282,56
B10 - IVA al 10% sui lavori (su di A)		€	60.884,17
B11 - Imprevisti		€	20.791,74
B12 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)		€	12.176,83
B13 - Pubblicità			
B15 - Contributo ANAC		€	375,00
B16 - Prove di laboratorio			
B17 - Incarichi specialistici di supporto		€	-
TOTALE B (Somme a disposizione)			€ 201.158,29
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 810.000,00

- con la medesima Determinazione n. 7862/2021 si è altresì stabilito di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, così come disposto al comma 1-bis art. 59 D.lgs. 50/2016, e autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 1 lett. b) del DL 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, in modalità telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso R.d.O. su Sardegna CAT, sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma, tra gli OO.EE. individuati dal R.U.P. in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nel rispetto delle previsioni del sopra citato Regolamento per l'affidamento di Lavori Pubblici Aziendale;
- a seguito di R.d.O. (rfq_388000), con Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 11.04.2022

l'appalto integrato in premessa veniva aggiudicato all'Impresa Medical Spa con sede in Sassari, V.le Porto Torres n. 64 P. IVA 00268210903, per un importo complessivo per progettazione e lavori pari a € 632.139,55 oltre oneri per la sicurezza pari a € 6.650,00, oltre oneri previdenziali del 4% pari ad € 1.243,68, più IVA al 22% sulle spese tecniche pari ad € 7.113,85, più IVA al 10% sui lavori pari ad € 60.769,75 per un importo complessivo di € 707.916,85, con un Quadro Economico che, a seguito di ribasso d'asta, risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO		
A1	OPERE EDILI (OG1)	€ 601.047,55
A2	IMPIANTI ELETTRICI E SEGNALE (OS30)	€
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 601.047,55
A3	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 6.650,00
	Totale importo lavori (A + A3)	€ 607.697,55
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE PREL.ESE E CSE	€ 31.092,01
B2	CASSA PREVIDENZIALE (4% DI B1)	€ 1.243,68
B3	IVA SU LAVORI AL 10% (SU A)	€ 60.769,75
B4	IVA AL 22% (SU B1+B4)	€ 7.113,85
B5	IMPREVISTI	€ 20.791,74
B6	ACCANTONAMENTI ART. 113 DLGS 50/2016 (2%)	€ 12.176,83
B7	CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00
B8	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 68.739,58
	TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE)	€ 202.302,45
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 810.000,00

DATO ATTO che la prima variante suppletiva è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 3146 del 19/10/2022 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		AGGIUDICAZIONE APPALTO	VARIANTE IMPORTI LORDI	CONTRATTO VARIATO (SCONTO VARIANTE 11,529%)
COSTO DELLE OPERE				
\LAVORI A CORPO				
a1	Dialisi San Camillo	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.797,69
a2	spese di servizio n.1	€ 0,00	€ 38.975,09	€ 34.481,63
a3	spese di servizio n.2	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.200,22
A	IMPORTO LAVORI A CORPO (a1+a2+...+an)	€ 149.797,69	€ 188.772,78	€ 184.279,34
\LAVORI A MISURA				
b1	Dialisi San Camillo	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87
B	IMPORTO LAVORI A MISURA (b1+b2+...+bn)	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87
C	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)	€ 602.139,56	€ 641.114,65	€ 636.621,21
D	ONERI DI SICUREZZA	€ 6.650,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00
E	TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (C+D)	€ 608.789,56	€ 648.964,65	€ 644.471,21
SOMME A DISPOSIZIONE				
f1	LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f2	RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f4	IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f5	ACQUISIZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f6	ACCANTONAMENTO Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 12.176,83	€ 12.979,29	€ 12.979,29
f7	SPESE TECNICHE	€ 50.791,74	€ 54.843,61	€ 54.843,61
	Progettazione esecutiva e G.P.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Dirigenti Lavori	20.791,74 €	20.791,74 €	20.791,74 €
	Spese tecniche per Variante n.1	€ 0,00	€ 4.051,87	-4.051,87 €
	Spese tecniche per Variante n.2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f8	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (2,00%) (RUP)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f9	SPESE X COME GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f10	CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
f11	ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f12	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE	€ 74.531,73	€ 79.636,43	€ 79.159,00
	iva su lavori d'appalto al 10%	€ 60.976,90	€ 64.390,47	€ 64.447,12
	iva su lavori d'appalto al 22%	€ -	€ -	€ -
	Oneri previdenziali CNP/ALLA su spese tecniche (4%)	€ 2.031,67	€ 2.193,71	€ 2.193,71
	iva su spese tecniche al 22%	€ 11.921,15	€ 12.549,22	€ 12.549,22
	contributo autonomia vigilanza	€ -	€ -	€ -
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (f1+...+fn)	€ 137.875,35	€ 147.836,34	€ 147.386,99
	ECONOMIE DI GARA	€ 63.335,09	13.199,01 €	€ 13.141,50
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F)	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 810.000,00

DATO ATTO che la seconda variante suppletiva è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 620 del 28/06/2023 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		AGGIUDICAZIONE APPALTO	VARIANTE N.1 IMPORTI LORDI	CONTRATTO VARIATO (SCONTO VARIANTE 11,529%)	VARIANTE N.2 IMPORTI LORDI	CONTRATTO VARIATO (SCONTO VARIANTE 11,529%)
COSTO DELLE OPERE						
\LAVORI A CORPO						
a1	Dialisi San Camillo	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.797,69
a2	spese di servizio n.1	€ 0,00	€ 38.975,09	€ 34.481,63	€ 38.975,09	€ 34.481,63
a3	spese di servizio n.2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.084,62	€ 14.200,22
A	IMPORTO LAVORI A CORPO (a1+a2+...+an)	€ 149.797,69	€ 188.772,78	€ 184.279,34	€ 204.857,40	€ 198.509,57
\LAVORI A MISURA						
b1	Dialisi San Camillo	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87
B	IMPORTO LAVORI A MISURA (b1+b2+...+bn)	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87
C	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)	€ 602.139,56	€ 641.114,65	€ 636.621,21	€ 657.199,27	€ 650.851,44
D	ONERI DI SICUREZZA	€ 6.650,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00
E	TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (C+D)	€ 608.789,56	€ 648.964,65	€ 644.471,21	€ 665.049,27	€ 658.701,44
SOMME A DISPOSIZIONE						
f1	LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f2	RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f4	IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f5	ACQUISIZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f6	ACCANTONAMENTO Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 12.176,83	€ 12.979,29	€ 12.979,29	€ 13.306,99	€ 13.306,99
f7	SPESE TECNICHE	€ 50.791,74	€ 54.843,61	€ 54.843,61	€ 58.500,91	€ 58.500,91
	Progettazione esecutiva e G.P.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Dirigenti Lavori	20.791,74 €	20.791,74 €	20.791,74 €	20.791,74 €	20.791,74 €
	Spese tecniche per Variante n.1	€ 0,00	€ 4.051,87	-4.051,87 €	€ 4.051,87	4.051,87 €
	Spese tecniche per Variante n.2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.657,30	1.657,30 €
f8	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (2,00%) (RUP)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f9	SPESE X COME GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f10	CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
f11	ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f12	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE	€ 74.531,73	€ 79.636,43	€ 79.159,00	€ 81.692,37	€ 81.087,89
	iva su lavori d'appalto al 10%	€ 60.976,90	€ 64.390,47	€ 64.447,12	€ 64.902,01	€ 64.870,14
	iva su lavori d'appalto al 22%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Oneri previdenziali CNP/ALLA su spese tecniche (4%)	€ 2.031,67	€ 2.193,71	€ 2.193,71	€ 2.200,04	€ 2.200,04
	iva su spese tecniche al 22%	€ 11.921,15	€ 12.549,22	€ 12.549,22	€ 13.037,41	€ 13.037,41
	contributo autonomia vigilanza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (f1+...+fn)	€ 137.875,35	€ 147.836,34	€ 147.386,99	€ 151.609,27	€ 151.286,57
	ECONOMIE DI GARA	€ 63.335,09	13.199,01 €	€ 13.141,50		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F)	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 816.915,54	€ 810.000,00

CONSIDERATO che, per mancanza di fondi, in fase di progettazione non è stato possibile prevedere né la sostituzione degli infissi esterni monovetro a spigolo vivo, con altrettanti infissi di nuova generazione, né l'installazione di una nuova pompa di calore a risparmio energetico;

DATO ATTO che per la realizzazione delle suddette opere complementari occorrono complessivamente € 180.000,00, somma che il Direttore Generale della ASL di Sassari, con nota del 03.03.2023, ha autorizzato attingendo dalle risorse del bilancio corrente a valere sui fondi della sicurezza aziendali 2023;

RITENUTO di poter giustificare l'approvazione della variazione del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 commi 1.b) e 7 del D.lgs. 50/2016 in quanto ricorrono le seguenti condizioni richieste dalla norma:

- 1) il contratto è ancora in essere;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto che resta finalizzato alla esecuzione di interventi manutentivi nell'ambito della categoria OG1;

ACCERTATO CHE le suddette ragioni consentono la modifica contrattuale di cui all'art. 106 commi 1.b) e 7 del D.lgs. 50/2016 rendendosi soddisfatte le condizioni sopra riportate;

VISTI gli atti trasmessi al R.U.P da parte del Progettista e contenenti i seguenti documenti:

- a) Elaborato A.0 – Elenco elaborati;
- b) Elaborato B.0 – Relazione illustrativa;
- c) Elaborato C.0 – QE e calcolo sommario della spesa;
- d) Elaborato TE_1.00 – planimetria - opere edili stato di progetto;
- e) Elaborato TI_1.00 – planimetria - opere tecnologiche stato di progetto;

PRESO ATTO che, sia il riconoscimento degli onorari al professionista, per l'ulteriore progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, pari ad € 22.285,66, comprensivo di oneri previdenziali e Iva al 22%, che l'importo dei lavori suppletivi, pari ad € 154.550,24 comprensivi dell'Iva al 10%, graveranno sul bilancio corrente a valere sui fondi della sicurezza aziendali 2023 (autorizzazione: ASL1-TEC_2023_5_4)

DATO ATTO che il nuovo quadro economico dell'importo totale di € 990.000,00 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO	AGGIORNAMENTO APPALTO	VARIANTE N.1 IMPORTI LORNI	CONTRATTO VARIATO (RICONTO VARIANTE N.1)	VARIANTE N.2 IMPORTI LORNI	CONTRATTO VARIATO (RICONTO VARIANTE N.2)	PROGETTO DI COMPLETAMENTO	APPALTO COMPLESSIVO (Appalto principale + completamento)
COSTO DELLE OPERE							
LAVORI A CORPO							
A1	Danno San Camillo	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 140.000,00	€ 289.797,69
A2	opere di varianti n.1	€ 0,00	€ 20.973,09	€ 24.960,65	€ 20.973,09	€ 24.960,65	€ 24.960,65
A3	opere di varianti n.2	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.054,62	€ 14.230,22	€ 0,00	€ 14.230,22
A	IMPORTO LAVORI A CORPO (A1+A2+...+An)	€ 149.797,69	€ 180.770,78	€ 190.812,96	€ 189.000,99	€ 140.000,00	€ 339.000,99
LAVORI A MISURA							
B1	Danno San Camillo	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 0,00	€ 452.341,87
B	IMPORTO LAVORI A MISURA (B1+B2+...+Bn)	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 0,00	€ 452.341,87
C	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)	€ 602.139,56	€ 641.112,65	€ 639.621,21	€ 637.199,27	€ 140.000,00	€ 790.551,44
D	ONERI DI SICUREZZA	€ 0.000,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 500,00	€ 0.350,00
E	TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (C+D)	€ 602.139,56	€ 648.962,65	€ 647.471,21	€ 645.049,27	€ 140.500,00	€ 790.901,44
SOLLECITO A DISPOSIZIONE							
F1	LAVORI E FORNITURE DI ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F2	SULLEVI DIAGNOSTICI FINALI ACCERTAMENTI E FIDUCIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F4	IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F5	ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F6	ACCANTONAMENTO Art. 111 D.Lgs. n. 50/2016 (2%)	€ 12.176,83	€ 12.176,83	€ 12.176,83	€ 12.176,83	€ 12.176,83	€ 12.176,83
F7	SPESE TECNICHE	€ 30.791,74	€ 30.791,74	€ 30.791,74	€ 30.791,74	€ 30.791,74	€ 30.791,74
<i>Spese tecniche secondo il CIP</i>							
<i>Dirigenti 7 linee</i>							
<i>Spese tecniche per l'1° Sistema n.1</i>							
<i>Spese tecniche per l'2° Sistema n.2</i>							
<i>Spese tecniche Progetto di completamento</i>							
F8	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (2,00% SUL)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F9	SPESE DI CODICE ORDINAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F10	CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
F11	ACCERTAMENTI COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F12	I.V.A. ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE	€ 74.531,73	€ 79.636,43	€ 79.139,03	€ 81.692,37	€ 81.057,39	€ 81.057,39
<i>iva su lavori d'appalto al 10%</i>							
<i>iva su lavori d'appalto al 22%</i>							
<i>Oneri previdenziali CNCP-ALIA su quote tecniche (10%)</i>							
<i>iva su opere misura al 22%</i>							
<i>contributo unificato sicurezza</i>							
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (F1+...+F12)	€ 127.076,24	€ 147.586,91	€ 147.586,91	€ 153.949,27	€ 153.949,27	€ 153.949,27
ECONOMIE DI GARA							
		€ 63.335,04	€ 13.109,00	€ 10.141,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F)	€ 230.966,00	€ 230.966,00	€ 230.966,00	€ 230.966,00	€ 230.966,00	€ 230.966,00

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, Responsabile del Procedimento è confermato il Geom. Stefano Scarpa, mentre quelle di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza saranno svolte dall'Ing. Gavino Brau dello Studio Mb Engineering Snc;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. è il seguente: 9051573A54;

VISTO l'art. 106 del D.lgs 18.04.2016 n° 50;

RILEVATO che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1. Di approvare** il progetto di completamento, redatto dall'Ing. Gavino Brau dello Studio Mb Engineering Snc, verificato e validato dal R.U.P.;
- 2. di autorizzare** il riconoscimento degli onorari al professionista, per l'ulteriore progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, pari ad € 22.285,66, comprensivo di oneri previdenziali e Iva al 22%;
- 3. di autorizzare** la modifica contrattuale ex art.106 commi 1.b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 dei lavori di completamento, composta dagli elaborati indicati in premessa, inerente l'appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento NP9 "lavori di ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo" - P.I. 2019-2021 di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019, affidati, per una maggiore spesa rispetto ai lavori originari per un importo complessivo di € 154.550,24 comprensivi dell'Iva al 10%;
- 4. di affidare** i suddetti lavori allo stesso operatore economico Medical S.p.a., con sede legale in Sassari, Viale Porto Torres n. 64, P.IVA 00268210903, già presente in cantiere in quanto esecutore dei lavori principali, al fine di conseguire una maggiore efficienza tecnica ed economica delle procedure, così come esposto in premessa;
- 5. di dare atto** che il quadro economico a seguito dei lavori di completamento risulta come di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO	AGGIUNTAZIONE APPALTO	VARIANTE N.1 IMPORTI LORDE	CONTRATTO VARIATO (CONTO VARIANTE 14.200%)	VARIANTE N.2 IMPORTI LORDE	CONTRATTO VARIATO (CONTO VARIANTE 14.200%)	PROGETTO DI COMPLETAMENTO	APPALTO COMPLESSIVO (Appalto principale + completamento)
COSTO DELLE OPERE							
LAVORI A CORPO							
a1	Diretto San. Cantale	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.000,00	€ 288.797,69
a2	opere di variante n.1	€ 0,00	€ 38.975,09	€ 34.481,65	€ 38.975,09	€ 34.481,65	€ 34.481,65
a3	opere di variante n.2	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.084,62	€ 14.230,23	€ 0,00	€ 14.230,23
A	IMPORTO LAVORI A CORPO (a1+a2+ a3)	€ 149.797,69	€ 188.772,78	€ 194.299,34	€ 204.002,96	€ 183.500,00	€ 338.509,57
LAVORI A MISURA							
b1	Diretto San. Cantale	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 0,00	€ 452.341,87
B	IMPORTO LAVORI A MISURA (b1+b2+ b3)	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 0,00	€ 452.341,87
C	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)	€ 602.139,56	€ 641.114,65	€ 636.621,21	€ 657.199,27	€ 658.581,44	€ 149.000,00
D	ONERI DI SICUREZZA	€ 6.850,00	€ 7.580,00	€ 7.550,00	€ 7.550,00	€ 7.550,00	€ 350,00
E	TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (C+D)	€ 608.989,56	€ 648.694,65	€ 644.171,21	€ 664.749,27	€ 666.131,44	€ 149.350,00
SOLDE A DISPOSIZIONE							
H	LAVORI E FORNITURE DI ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I	RILIEVI DIAGNOSTICAZIONE, ACCERTAMENTI E INDAG.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L	ALLIQUOTI IN PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M	IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 418,41
N	ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
O	ACCANTONAMENTO Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 12.176,63	€ 12.079,29	€ 12.079,29	€ 12.079,29	€ 12.079,29	€ 12.079,29
P	SPESA TECNICA	€ 30.791,74	€ 31.943,61	€ 31.943,61	€ 36.500,51	€ 36.500,51	€ 17.564,36
	Proportione oneri e CIF	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Dirigenti Lavori	20.791,74 €	20.791,74 €	20.791,74 €	20.791,74 €	20.791,74 €	
	Spese tecniche per 1° anno n.1	€ 4.051,87	€ 4.051,87	€ 4.051,87	€ 4.051,87	€ 4.051,87	
	Spese tecniche per 1° anno n.2				€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	Spese tecniche Progetto di completamento					17.564,36 €	
Q	SPESA ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (2,00%) (A+P)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.810,00
R	SPESA DI COORDINAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S1	CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
S2	ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S3	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE	€ 71.841,79	€ 79.688,19	€ 79.180,00	€ 84.052,97	€ 81.057,29	€ 16.774,00
	iva su lavori di importo al 10%	€ 30.876,59	€ 34.079,47	€ 34.447,12	€ 39.304,53	€ 37.870,14	€ 14.050,00
	iva su lavori di importo al 22%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Contributo ANAC C.N.P.A.L.A. su opere tecniche (4%)	€ 2.041,87	€ 2.189,71	€ 2.189,71	€ 2.260,04	€ 2.260,04	€ 2.942,81
	iva su opere tecniche al 22%	€ 11.621,13	€ 12.549,22	€ 12.549,22	€ 12.927,41	€ 12.927,41	€ 16.945,14
	contributo autorità appaltante	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (E+...+F)	€ 437.975,45	€ 447.826,24	€ 447.266,99	€ 463.949,27	€ 461.296,57	€ 29.500,00
ECONOMIE DI GARA							
		€ 43.335,89	€ 13.989,89	€ 13.148,89			
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F)	€ 394.639,56	€ 433.836,35	€ 434.118,10	€ 463.949,27	€ 461.296,57	€ 29.500,00

- di dare atto che il maggior importo di € 180.000,00, troverà copertura a valere sui fondi della sicurezza aziendale, bilancio corrente 2023 (autorizzazione: ASL1-TEC_2023_5_4) con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso);
- di dare atto** che il codice identificativo gara C.I.G., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 9051573A54;

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari

SI [X] NO [] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [x]

- di dare atto** che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della A.S.L. n.1 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas
(firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE

DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina		Dott. Mario Giovanni Altana	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>
DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI Dott.ssa Annarosa Negri			
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>			

IL DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.L. n. 1 DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.L. n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'A.S.L. n. 1 di Sassari dal 23 / 10 / 2023 al 07 / 11 / 2023

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____